

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রতিবেদন

- নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২৫৩১৫.৪১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়নসহ গ্রাম ও শহর অঞ্চলে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ শ্রেণি কক্ষ বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন এবং বিভাগীয় শহরে ৬তলা ভিত বিশিষ্ট এক তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান ভবনে ৩থেকে ৫টি শ্রেণিকক্ষ সম্প্রসারণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯৮৩৭৫.৫৭ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।



দশমাইল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, পঞ্চগড়

- পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১০১৫৫.৮৭ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা প্রশাসনিক ভবন, ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা একাডেমিক ভবন, ২০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ২০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্র নিবাস, টিচার্স ডরমেটরী, স্টাফ ডরমেটরী, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার এবং ফার্ম হাইজ নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৪৩.৪৩ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৩০%।

- সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৪-জুন২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৩১২.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ৩২টি জোনাল অফিস এবং ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৩তলা ভিত বিশিষ্ট ১৩তলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ০৩টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%, ১০টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ৭৬-৯৯% , ২টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ৫১-৭৫%, ০২টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ২৬-৫০%, ০৩টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ০১-২৫% এবং প্রধান কার্যালয় নির্মানের বাস্তব অগ্রগতি ১০%, । জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯২১৪.২২ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৪৫%।



নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, চাঁদপুর



নির্মাণাধীন প্রধান কার্যালয় ভবন

- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৫-জুন২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৯৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ডেক স্লাবসহ ০১টি তেলা ভিত বিশিষ্ট তেলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৫৮৮.০০লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০৩.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৩০%।
- কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় তেলা ভিত বিশিষ্ট তেলা মাল্টিপারপাস ভবন, তেলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা একাডেমিক ভবন, ৭৫ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস এবং অধ্যক্ষের বাস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮৪০.৬৬ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ১০০%।



লালমাই ডিগ্রী কলেজের একাডেমিক ভবন

- সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৪৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় তেলা ভিত বিশিষ্ট তেলা ৩টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৮৬.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৪৫%।

- মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ এর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২২১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ২টি একাডেমিক ভবন, ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস এবং ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী নিবাস নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৭০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৮৯.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৫২%।



নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবন, সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ

- বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৯৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১০তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ০৫%।

- নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা, হাওড় ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় নীচতলা ফাকা রেখে ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা, মেট্রো পলিটন এলাকায় ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬তলা একাডেমিক ভবন, আসবাবপত্র সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ এবং বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থাসহ বৈদ্যুতিক কাজ চলমান আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়ক টয়লেট এবং র‍্যাম্প নির্মাণ করা হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ প্রকল্পে বাস্তব অগ্রগতি ১৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭৬-৯৯%, ৫৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১-৭৫%, ৭৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৬-৫০%, ৬৫৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১-২৫%, । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২০৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০৬৮৮৬.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৪২%।



কুপতলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

- নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরসমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২৩৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা। ইত:পূর্বে বিভিন্ন প্রকল্প হতে ২/৩/৪/৫তলা ভিত বিশিষ্ট একতলা নির্মাণ করা হয়েছিল এ প্রকল্পের আওতায় উক্ত নির্মিত ভবনের মধ্যে ফাউন্ডেশনের উপর ভিত্তি করে ৩২৫০টি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ এবং বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থাসহ বৈদ্যুতিক কাজ চলমান আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়ক টয়লেট এবং র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০%, ৯৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭৬-৯৯%, ৫০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১-৭৫% এবং ২২৪টি প্রতিষ্ঠানের ২৬-৫০% এবং ২৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১-২৫% । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১৩৭০০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮২০৩৫.৯৮ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৬৫%।



গাবতলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, গাবতলী, বগুড়া

- গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলায় তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৭২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ২টি একাডেমিক ভবন, ২৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০০.০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৫.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ১৫%
- মিলিটারী কলেজেয়েট স্কুল খুলনা এর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮৩.০০লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৪৭৬ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, ৮তলা ভিত

বিশিষ্ট ৮তলা টিচার্স কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২০০.০০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ০৫%

- নোয়াখালী, ও ফেনী জেলার দুইটি সরকারি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, বিদ্যমান ভবনের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ২টি বিদ্যমান পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ভবন মেরামতসহ আধুনিকায়ন করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৯.২৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৩৫%
- শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরেবাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সূত্রাপুর, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮-জুন২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১০১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৬তলা ভিত ৬তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ১০তলা ভিত বিশিষ্ট ১০তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ১০০ আসন বিশিষ্ট হোস্টেল এবং ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ১০%
- নির্বাচিত নয়টি সরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮-জুন২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৯টি একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ৫টি ছাত্রাবাস, ৩টি ছাত্রীনিবাস, ৬টি পুরুষ ডরমেটরি, ৬টি মহিলা ডরমেটরি, ক্যাফেটেরিয়া, জীমনেসিয়াম, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরী, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, মসজিদ নির্মাণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ০৫%।
- ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ০৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯- জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৫৭.৭২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ০৩টি একাডেমিক ভবন, ০২টি ছাত্রী নিবাস, ০১টি শিক্ষক ডরমেটরি, ০১টি বিজ্ঞান ভবন এবং ০১টি অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ০২টি ছাত্রী নিবাস, ০১ বিজ্ঞান ভবন এবং ০১টি একাডেমিক ভবন, নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।